

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

Projeto: Proinfância - Tipo 1- opção 220V com sapatas
ID. Obra: ID 3034985
Endereço: Prolongamento da Av. "JK", Loteamento Vicente Vieira, Pintópolis MG

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO REPACTUAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1.112,79	0,04%	15%	85%	-	-	-	-	-	-	-	-
				166,92	945,87	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	39.769,29	1,39%	-	70%	30%	-	-	-	-	-	-	-
				-	27.838,50	11.930,79	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	8.985,02	0,31%	-	10%	70%	20%	-	-	-	-	-	-
				-	898,50	6.289,52	1.797,00	-	-	-	-	-	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	21.131,52	0,74%	-	-	15%	40%	45%	-	-	-	-	-
				-	-	3.169,73	8.452,61	9.509,18	-	-	-	-	-
6	ESQUADRIAS	373.364,80	13,09%	-	-	-	-	10%	40%	30%	20%	-	-
				-	-	-	-	37.336,48	149.345,92	112.009,44	74.672,96	-	-
7	SISTEMAS DE COBERTURA	605.316,97	21,22%	-	-	25%	35%	25%	15%	-	-	-	-
				-	-	151.329,24	211.860,94	151.329,24	90.797,55	-	-	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	12.394,56	0,43%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	12.394,56	-	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	421.930,91	14,79%	-	-	-	15%	20%	20%	20%	20%	5%	-
				-	-	-	63.289,64	84.386,18	84.386,18	84.386,18	84.386,18	21.096,55	-
10	SISTEMAS DE PISOS	279.368,68	9,79%	-	-	-	15%	15%	25%	20%	25%	-	-
				-	-	-	41.905,30	41.905,30	69.842,17	55.873,74	69.842,17	-	-
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	190.466,95	6,68%	-	-	-	-	-	-	30%	25%	40%	5%
				-	-	-	-	-	-	57.140,09	47.616,74	76.186,78	9.523,35
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	48.703,58	1,71%	-	-	-	10%	20%	30%	20%	10%	10%	-
				-	-	-	4.870,36	9.740,72	14.611,07	9.740,72	4.870,36	4.870,36	-
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.493,28	1,17%	-	-	-	-	20%	20%	30%	25%	5%	-
				-	-	-	-	6.698,66	6.698,66	10.047,98	8.373,32	1.674,66	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	71.063,62	2,49%	-	-	-	20%	20%	20%	20%	20%	-	-
				-	-	-	14.212,72	14.212,72	14.212,72	14.212,72	14.212,72	-	-
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	103.223,91	3,62%	-	-	-	-	-	10%	20%	30%	40%	-
				-	-	-	-	-	10.322,39	20.644,78	30.967,17	41.289,56	-
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	7.848,23	0,28%	-	-	-	30%	30%	-	-	20%	20%	-
				-	-	-	2.354,47	2.354,47	-	-	1.569,65	1.569,65	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	31.426,62	1,10%	-	-	-	5%	10%	10%	20%	30%	25%	-
				-	-	-	1.571,33	3.142,66	3.142,66	6.285,32	9.427,99	7.856,65	-
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	304.627,51	10,68%	-	-	-	5%	5%	10%	20%	25%	25%	10%
				-	-	-	15.231,38	15.231,38	30.462,75	60.925,50	76.156,88	76.156,88	30.462,75
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	2.855,37	0,10%	-	-	-	-	20%	-	-	-	80%	-
				-	-	-	-	571,07	-	-	-	2.284,29	-
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	49.027,16	1,72%	-	-	-	-	-	-	20%	30%	30%	20%
				-	-	-	-	-	-	9.805,43	14.708,15	14.708,15	9.805,43
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	10.769,51	0,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.769,51
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	85.938,78	3,01%	-	15%	10%	-	-	-	30%	20%	15%	10%
				-	12.890,82	8.593,88	-	-	-	25.781,63	17.187,76	12.890,82	8.593,88
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	136.633,34	4,79%	15%	25%	-	-	-	-	-	15%	30%	15%
				20.495,00	34.158,33	-	-	-	-	-	20.495,00	40.990,00	20.495,00
24	SERVIÇOS FINAIS	13.038,12	0,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	40%	60%
				-	-	-	-	-	-	-	-	5.215,25	7.822,87
Valores totais		2.852.490,51	100%	20.661,92	76.732,03	193.707,71	365.545,75	376.418,06	473.822,07	466.853,54	474.487,03	306.789,60	97.472,79

ROBSON RODRIGUES
ENG. CIVIL, CREA/MG N°. 159.788/D

LEY LOPES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL